

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CARGO

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: **CRISTIA FERNANDO CAÑON BERNAL**

B. CARGO: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL): **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

D. CIUDAD Y FECHA: **SAN ANDRÉS ISLA, 6 DE ABRIL DE 2026**

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN (Fecha de ingreso al Cargo): **9 DE ENERO DE 2024**

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO _____ SEPARACIÓN DEL CARGO X RATIFICACIÓN _____

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: **26 DE ENERO DE 2026**

En las instalaciones de la Oficina de la Secrearia de Infraestructura de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 6 de abril del año 2026, se reunieron para dar inicio a la entrega y recepción del cargo de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**, en cumplimiento de las normas Internas y Externas legalmente establecidas para tal fin, se hace presente por una parte la **CRISTIAN FERNANDO CAÑON BERNAL**, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 80.062.593 expedida en Bogotá D.C., como funcionario saliente del cargo, tal como aparece al pie de la firma, quien hace entrega formal, material y real y a plena satisfacción del cargo de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** a la **INGENIERA ANGELA MARIA DEL RIO FIGUEREDO**, identificada con Cedula de Ciudadanía Nro. 40.993.420 expedida en San Andrés Isla.

Así las cosas, siendo el día, hora y lugar señalados, se procede a dar inicio a la entrega y recepción del cargo, por quienes en ello intervienen, la entrega se efectúa en los siguientes términos:

Se informa lo siguiente:

- A. Mediante Acta de Posesión N° 012 del 9 de enero de 2024, el Sr. **CRISTIAN FERNANDO CAÑON BERNAL** tomo posesión de cargo de **SECRETARIO DE DESPACHO**, Código: 020, Grado: 20, Nivel: Directivo, Dependencia Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, según Decreto de Nombramiento No. 0016 del 02 de enero de 2024, funcionario delibere nombramiento y remoción.
- B. Que el día 23 de enero de 2026, presente la renuncia formal al cargo por motivo de inhabilidad sobreviniente, a pesar de no haber sido notificado en legal y debida forma de acuerdo a lo establecido en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, del acto administrativo de

Angela Maria Del Rio Figueredo
Abril - 6 - 26.

aceptación de la renuncia presentada, por tanto no existe una fecha cierta del día de su desvinculación a partir de la cual se deben computar los términos establecidos por la Ley 951 de 2005, me permito realizar la entrega formal del cargo.

- C. Que no existe una fecha cierta por no haber sido notificado en legal y debida forma del acto administrativo de aceptación de la renuncia de acuerdo a los establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es mi deber funcional cumplir con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005.
- D. Que en cumplimiento estricto de la normatividad existente para el caso, se adelantó el respectivo procedimiento de empalme, donde de forma detallada, oportuna clara y transparente se informó a la INGENIERA ANGELA MARIA DEL RIO FIGUEREDO en calidad de Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, persona a quien se entrega todos los aspectos relacionados con el cargo y los resultados obtenidos, bajo los principios de organización, transparencia e integralidad y que como testigos o garantes del procedimiento adelantado se encuentran las siguientes personas, INGENIERA DORIS DIAZ DUARTE en calidad de Jefe de Control Interno de Gestión.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

A la fecha de recibo del cargo se pudo evidenciar los siguiente:

La Secretaria de Infraestructura tiene asu cargo:

1. El taller Departamental, dentro de esta estructura, se encontro un area en condiciones de abandono, sin una identificación de los bienes ubiocados en su interior, sin un inventario real de los insumos y herramientas.
2. El Banco de Maquinaria Pesada de la Gobernación del Departamento, se encuentra dentro del banco las siguientes maquinas:
 - Retroexcavadora Caterpillar 416E, operativa pero con deficiencias mecanicas, electricas e hidraulicas.
 - Motoniveladora Caterpillar: no operativa
 - Vibrocompactador BOMAG: no operativo
 - Equipo de Succión – Vactor: no operativo
 - Volqueta marca Chevorlet: no aperativa
 - Cabezote marca international: no operativo
 - Trailer para movimiento de maquinaria pesada: no perativo
3. La red de alcantarillado pluvial del Departamento: compuesta por redes dividivas entre canales abiertos y tuberia de dimetros y secciones variables, no se cuenta con un inventario real de la red, compuesta por 7 estaciones elevadores identificadas por punto de ubicación:
 - Estación de Bombeo Jhon Well (ubicada en las inmediaciones del Estadio de Futbol Erwin Oneill), en operación pero en condiciones electricas y mecanicas deficiente, cuenta con 2 bombas 1 electrica y 1 con motor DIESEL, de las cuales solo operaba la bomba con motor Diesel, falta de limpieza del pozo humedo.
 - Estación de Bombeo Swmap Ground (ubicada dentro de las inmediaciones del taller departamental), en operación, pero con deficiencias estructurales en la caseta donde se ubican las bombas, con deficiencias electricas y mecanicas, falta de limpieza del pozo humedo.

- Estación de Bombeo Aeropuerto (ubicada en las inmediaciones de la Bodega de Carga de DEPRISA) fuera de operación, las 2 bombas instaladas se encontraron afectadas por inundación del pozo seco.
- Estación de Bombeo Av. Américas (ubicada en la esquina de la Av. de las Américas y la Av. Hell Gate), fuera de funcionamiento con deficiencias eléctricas y sin acceso a los equipos de bombeo.
- Estación de Bombeo Antonio Nariño (ubicada en las inmediaciones del Colegio San Antonio), en funcionamiento, pero con falta de limpieza del pozo humedo
- Estación de Bombeo Boulevard del Barrio Sarie Bay (Ubicada en las inmediaciones del Edificio Serranilla), fuera de funcionamiento, falta de limpieza del pozo humedo.
- Estación de Bombeo Av. Costa Rica (ubicada en las inmediaciones de la Av de las Américas con Av Costa Rica), fuera de funcionamiento con deficiencias eléctricas y sin acceso a los equipos de bombeo.
- Estación de Bombeo SENA (ubicada en las inmediaciones del edificio del SENA Regional San Andrés), fuera de funcionamiento.

Dentro de las funciones de la Secretaría se encuentra también el mantenimiento y construcción de la red vial secundaria y terciaria del Departamento, la cual se encuentra en un 40% en un alto estado de deterioro y en un 80% en un estado regular.

Además de lo anterior compete a la secretaria de Infraestructura brindar apoyo técnicos a todas las demás dependencias de la Gobernación del Departamento que establezcan dentro de sus prioridades cualquier tipo de obra nueva, reconstrucción o mantenimiento de la infraestructura pública.

De igual forma el apoyo técnico en la atención a Derechos de petición, acciones de tutela y fallos judiciales de cualquier índole que tengan incluidos temas con relación a la infraestructura turística, de salud, social, educativa, de seguridad y deportiva a cargo de los diferentes despachos del Departamento; La atención de planes, programas y proyectos de inversión mediante recurso del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones y los diferentes fondos de financiación nacionales e internacionales en lo que se requiere a obras de infraestructura pública de cualquier índole.

Dentro de los principales logros obtenidos durante el periodo de gestión en la Secretaría de Infraestructura se pueden contar:

1. La limpieza periódica de la red de canales y tubería que hacen parte de la red de alcantarillado pluvial.
2. El mantenimiento, limpieza y puesta en funcionamiento de las siguientes estaciones de bombeo de aguas lluvias:
 - Estación de Bombeo Jhon Well (ubicada en las inmediaciones del Estadio de Fútbol Erwin Oneill), se lleva a cabo el mantenimiento de la infraestructura física, las adecuaciones de la red eléctrica en cumplimiento de la normativa vigente, mantenimiento y puesta en funcionamiento de la bomba eléctrica, limpiezas periódicas del pozo humedo, mantenimiento de la operatividad de la bomba de motor DIESEL, mejorando los tiempos de evacuación de las aguas.
 - Estación de Bombeo Swmap Ground (ubicada dentro de las inmediaciones del taller departamental), se lleva a cabo el mantenimiento de la infraestructura

física, las adecuaciones de la red eléctrica en cumplimiento de la normativa vigente, mantenimiento y puesta en funcionamiento de la bomba eléctrica, limpiezas periódicas del pozo húmedo, mantenimiento de la operatividad de la bomba de motor DIESEL, mejorando los tiempos de evacuación de las aguas.

- Estación de Bombeo Aeropuerto (ubicada en las inmediaciones de la Bodega de Carga de DEPRISA), se lleva a cabo la limpieza de la red de bombeo y la instalación de 2 bombas auxiliares como medida de mitigación provisional hasta tanto se lleve a cabo las obras necesarias para la puesta en marcha de una nueva estación elevadora.
- Estación de Bombeo Antonio Nariño (ubicada en las inmediaciones del Colegio Antonio Nariño), se lleva a cabo la limpieza del pozo húmedo y el mejoramiento de las instalaciones eléctricas, así como el mantenimiento de la bomba de evacuación.
- Estación de Bombeo Boulevard del Barrio Sarie Bay (Ubicada en las inmediaciones del Edificio Serranilla), se llevan a cabo limpiezas periódicas del pozo húmedo y de la red de bombeo, como también de la red de recolección de las aguas lluvias, se lleva a cabo el mejoramiento de las instalaciones eléctricas y la instalación de una bomba eléctrica en condiciones operativas
- Estación de Bombeo SENA (ubicada en las inmediaciones del edificio del SENA Regional San Andrés), Se llevan a cabo las reparaciones y el mantenimiento de la infraestructura de la estación, se hace el mejoramiento de las instalaciones eléctricas, quedando pendiente el mantenimiento o reposición de los equipos de bombeo.

Como medidas adicionales se llevaron a cabo:

- Se lleva a cabo la instalación de 2 nuevos equipos de bombeo en el sector de Back Road, como medida de mitigación al riesgo de inundación teniendo en cuenta que al momento de fuertes lluvias este sector en particular puede oscilar entre 1 y 2 metros el nivel del agua generando históricamente inundaciones en las viviendas aledañas.
- Se lleva a cabo la instalación de una bomba auxiliar para la evacuación de aguas como medida de mitigación del riesgo de inundación en calle 5A del barrio Natania, medida que permite la evacuación de las aguas lluvias y el control de las inundaciones en las viviendas aledañas

Se encuentra pendiente por adelantar los mantenimientos y demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de las demás estaciones de bombeo, sin embargo la regularidad en las limpiezas de la red y las demás actividades realizadas han reducido ostensiblemente los tiempos de retención de las aguas lluvias y el mejoramiento de las condiciones hidráulicas tanto por gravedad como por bombeo de la red de alcantarillado de aguas lluvias en diferentes sectores de la Isla.

Se logra el mantenimiento y puesta en funcionamiento de la siguiente maquinaria:

- Retroexcavadora Caterpillar 416E, la cual estuvo operativa en todo momento apoyando a las cuadrillas de limpieza de la red de alcantarillado pluvial, la limpieza de zonas de playa, el apoyo en situaciones de riesgo por caídas de árboles y el apoyo en procedimientos policivos de restitución de bienes de uso público o por situaciones de riesgo de amenaza de ruina de diferentes infraestructuras.

- Volqueta marca Chevrolet, se logra el mantenimiento y la recuperación de la operatividad de este vehículo.

Se lleva a cabo el diagnóstico y la cotización para el mantenimiento y recuperación de la operatividad de las demás máquinas a cargo de la Secretaría de Infraestructura.

Se logra el mantenimiento de 2.2 kilómetros de vías secundarias de la malla vial del Departamento, 4.4 kilómetros de andenes y la reposición de 80 metros de la red principal del alcantarillado sanitario de la Isla.

Se lleva a cabo el seguimiento al mantenimiento y/o construcción de 4 infraestructuras deportivas (Cancha de Simpson Well, Parque de las Plamas, Cancha de las Cala Ludica del Cove, Cancha del sector Claymont y cancha del sector de Sound Bay) hasta su etapa de finalización y entrega de la obra.

Se lleva a cabo el seguimiento a las obras de mantenimiento a 1 infraestructura Social (Centro de adulto mayor del Sector de Sound Bay).

Se adelantan los trámites de autorización y seguimiento de XX permisos de rotura e intervención de vías y andenes de la malla vial secundaria del Departamento.

Se apoyó en el cierre de procesos de Consulta Previa con respecto a la Construcción del Museo Histórico Raizal, el Traslado de la Escultura del Cañón Morgan.

Para la vigencia 2024 se logró un porcentaje de ejecución del plan de acción para la vigencia 2024:

Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución Financiera	% Ejecución Física
\$48.572.557.066	\$21.460.224.689	44,18%	81,49%

Para la vigencia 2024 se logró un porcentaje de ejecución del plan de acción para la vigencia 2024:

Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución Financiera	% Ejecución Física
\$55.537.386.066	\$38.048.828.788	68,51%	98,00%

La diferencia entre el porcentaje de ejecución financiera frente al porcentaje de ejecución física se refiere a contratos en ejecución que han sido contratados bajo la autorización para el comprometimiento de vigencias futuras ordinarias, ampliando su ejecución a diferentes vigencias.

Como principal gestión de la secretaria de infraestructura se encuentra la estructuración desde la etapa precontractual, contractual y seguimiento a la ejecución de 39 procesos de selección por un valor aproximado de \$218.000.000.000 en apoyo a la ejecución de obras de infraestructura vial, educativa, deportiva, de salud y sociales.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro:

A. Bienes Muebles e Inmuebles: Todos los bienes muebles asignados a la Secretaria de Infraestructura, fueron entregados de correcta forma al almacén de la Gobernación del Departamento, como soporte de esto, se remite copia del documento de Paz y Salvo expedido por esta dependencia.

B. Inventario Documental

- Se entrega copia digital del compendio de archivos en 3 carpetas contenidas en el archivo Secretaria de Infraestructura, 2024, 2025 y 2026.
- Dentro del archivo físico se encuentran 116 cajas de las cuales a continuación se relaciona su contenido:

	NUMERO	CONTENIDO
CAJA	1	CO1.PCCNTR.4451678
CAJA	1.2	CO1.PCCNTR.4451678
CAJA	2	CO1.PCCNTR.4844177
CAJA	2.2	CO1.PCCNTR.4844177
CAJA	3	CO1.PCCNTR.4264402
CAJA	4	CO1.PCCNTR.4264402
CAJA	5	CO1.PCCNTR.4373468
CAJA	6	CO1.PCCNTR.4373468
CAJA	7	CO1.PCCNTR.4373468
CAJA	7.1	CO1.PCCNTR.4373468
CAJA	8	CO1.PCCNTR.4425017
CAJA	9	CO1.PCCNTR.4425017
CAJA	10	CO1.PCCNTR.4425017
CAJA	11	CO1.PCCNTR.4319439
CAJA	12	CO1.PCCNTR.4319439
CAJA	13	CO1.PCCNTR.4319439
CAJA	14	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	14.1	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	15	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	16	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	17	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	18	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	19	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	19.1	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	19.2	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	19.3	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	19.4	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	19.5	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	19.6	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	19.7	CO1.PCCNTR.6739115
CAJA	20	CO1.PCCNTR.6841545
CAJA	20.1	CO1.PCCNTR.6841545
CAJA	20.2	CO1.PCCNTR.6841545
CAJA	20.3	CO1.PCCNTR.6841545

CAJA	21	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	21.1	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	21.2	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	21.3	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	21.4	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	22	CO1.PCCNTR.6638505
CAJA	23	CO1.PCCNTR.6626569
CAJA	24	CO1.PCCNTR.6815624
CAJA	25	CO1.PCCNTR.6815624
CAJA	25.1	CO1.PCCNTR.6815624
CAJA	26	CO1.PCCNTR.6912418
CAJA	26.1	CO1.PCCNTR.6912418
CAJA	27	CO1.PCCNTR.7103943
CAJA	27.1	CO1.PCCNTR.7103943
CAJA	27.1	CO1.PCCNTR.6912418
CAJA	20.1	CO1.PCCNTR.6841545
CAJA	20.2	CO1.PCCNTR.6841545
CAJA	20.3	CO1.PCCNTR.6841545
CAJA	21	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	21.1	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	21.2	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	21.3	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	21.4	CO1.PCCNTR.6693542
CAJA	22	CO1.PCCNTR.6638505
CAJA	23	CO1.PCCNTR.6626569
CAJA	24	CO1.PCCNTR.6815624
CAJA	25	CO1.PCCNTR.6815624
CAJA	25.1	CO1.PCCNTR.6815624
CAJA	26	CO1.PCCNTR.6912418
CAJA	26.1	CO1.PCCNTR.6912418
CAJA	27	CO1.PCCNTR.7103943
CAJA	27.1	CO1.PCCNTR.7103943
CAJA	27.1	CO1.PCCNTR.6912418
CAJA	28	CO1.PCCNTR.6984564
CAJA	30	CO1.PCCNTR.7103789
CAJA	30.1	CO1.PCCNTR.7103789
CAJA	31	CO1.PCCNTR.6863129
CAJA	31.1	CO1.PCCNTR.6863129
CAJA	32	VIA INDUSTRIAL-UNIVERSIDAD DISTRITAL-PROYECTOS MINISTERIO DE TRANSPORTE-HURACAN JULIA
CAJA	33	CO1.PCCNTR.7062352
CAJA	34	CO1.PCCNTR.7160232
CAJA	35	CO1.PCCNTR.6922832
CAJA	36	AREMCA: CARRERA 13-VIAS RURALES-HAYNES CAY
CAJA	37	CO1.PCCNTR.
CAJA	38	CO1.PCCNTR.
CAJA	39	CO1.PCCNTR.
CAJA	40	CO1.PCCNTR.
CAJA	41	CO1.PCCNTR.

CAJA	42	CO1.PCCNTR.
CAJA	43	CO1.PCCNTR.7617276
CAJA	44	CO1.PCCNTR.7817725
CAJA	45	CO1.PCCNTR.7723591
CAJA	45.1	CO1.PCCNTR.
CAJA	46	CO1.PCCNTR.
CAJA	47	CO1.PCCNTR.7143422
CAJA	48	CO1.PCCNTR.7160242
CAJA	49	CO1.PCCNTR.7816980
CAJA	50	CO1.PCCNTR.7874314
CAJA	50.1	CO1.PCCNTR.7874314
CAJA	51	CO1.PCCNTR.7858298
CAJA	51.1	CO1.PCCNTR.7858298
CAJA	52	CO1.PCCNTR.7938105
CAJA	53	CO1.PCCNTR.7103754
CAJA	53.1	CO1.PCCNTR.7103754
CAJA	53.2	CO1.PCCNTR.7103754
CAJA	54	CO1.PCCNTR.7160242
CAJA	54.1	CO1.PCCNTR.7160242
CAJA	54.2	CO1.PCCNTR.7160242
CAJA	55	CO1.PCCNTR.8006522
CAJA	56	CO1.PCCNTR.8135719
CAJA	57	CO1.PCCNTR.7601261
CAJA	58	CO1.PCCNTR.7805750
CAJA	59	CO1.PCCNTR.8720108
CAJA	60	CO1.PCCNTR.8720033
CAJA	61	CO1.PCCNTR.8611782
CAJA	62	CO1.PCCNTR.8719670
CAJA	63	CO1.PCCNTR.8510840
CAJA	64	CO1.PCCNTR.7903964
CAJA	65	CO1.PCCNTR.8579001
CAJA	67	CO1.PCCNTR.
CAJA	68	CO1.PCCNTR.8370609
CAJA	69	CO1.PCCNTR.8370609

C. Detalle de las personas a cargo o planta de Personal:

NOMBRE	CARGO	MODALIDAD	DEPENDENCIA
Nancy Herrera	Auxiliar Administrativo	Carrera Administrativa	Secretaria de Infraestructura
Zulma Pomare	Auxiliar Administrativo	Carrera Administrativa	Secretaria de Infraestructura
Jackelin Albarracin	Profesional Universitario	Provisionalidad	Secretaria de Infraestructura
Rigoberto McLaughlin	Profesional Universitario	Carrera Administrativa	Secretaria de Infraestructura
Kiomar Linares	Profesional Universitario	Carrera Administrativa	Secretaria de Infraestructura
Sheena Perez	Profesional	Provisionalida	Secretaria de

	Universitario		Infraestructura
Nasly Marsiglia	Profesional Universitario	Provisionalidad	Secretaria de Infraestructura
Habbid Santamaria	Profesional Universitario	Provisionalidad	Secretaria de Infraestructura
Richard Cervantes	Profesional Universitario	Provisionalidad	Secretaria de Infraestructura
Maria del Pilar Castilla	Auxiliar Administrativo	Provisionalidad	Secretaria de Infraestructura
Joseph James	Profesional Esp.	Carrera Administrativa	Secretaria de Infraestructura
Sheeren Bardales	Auxiliar Administrativo	Provisionalidad	Secretaria de Infraestructura
Samuel Saams	Auxiliar Administrativo	Carrera Administrativa	Secretaria de Infraestructura
Venly Leever	Auxiliar Administrativo	Carrera Administrativa	Secretaria de Infraestructura

4. OBRAS PÚBLICAS:

En el siguiente cuadro se relacionan los procesos de selección de obra pública adelantados entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro:

OBJETO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERVENTOR	Valor (Millones de Pesos)	ESTADO		OBSERVACIONES
				Ejecutada (X)	En Proceso (X)	
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	HM INGENIERIA S.A.S	CONSORCIO INTER CENTRO ANIMAL	\$4.073.846.953		X	Contrato suspendido, se requiere el reinicio y el recibo y liquidación del contrato
ACTUALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SAN ANDRÉS, CARIBE SAN ANDRÉS	SMART ETEEL S.A.S	CONSORCIO INTERESCENARIO S 2024	\$17.363.531.379		X	
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA FASE I	CONSORCIO DEPORTES SAN ANDRES	CONSORCIO INTERESCENARIO S 2024	\$29.751.987.896		X	
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS: PARQUE ARCHBOLD EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	CONSORCIO PARQUE ARCHBOLD	CONSORCIO INTERESCENARIO S 2024	\$17.568.923.733		X	

SANTA CATALINA CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	CONSORCIO GCE	CONSORCIO INTER CENTRO C&C	10.513.907.776		X	Contrato suspendido, se requiere el reinicio y el recibo y liquidación del contrato
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN PARA POBLACION VULNERABLE	CONSORCIO POBLACIÓN VULNERABLE	CONSORCIO INTERVENTORIA P.V	\$6.265.955.264		X	Contrato suspendido, se requiere el reinicio y el recibo y liquidación del contrato
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA MORRIS LANDING EN SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	CONSORCIO AGUAS SAN ANDRES 2024	CONSORCIO INTERACUEDUCT O URBANO	\$6.771.426.812		X	
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	CONSORCIO VIAL URBANO SAI	CONSORCIO INTEREHABILITAC IÓN 2024	\$14.340.638.656		X	
RECUPERACION DE AREA PARA CONSTRUCCIÓN NUEVA EN SAN ANDRÉS, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	CONSORCIO RECUPERACIÓ N SAN ANDRÉS	SUPERVISOR: CRISTIAN CAÑON BERNAL	\$530.562.402	X		Se requiere adelantar el trámite de pagos pendientes y la liquidación del contrato
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS	CONSORCIO BOMBEO SAN ANDRÉS	CONSORCIO INTERBOMBEO SAI	\$1.531.666.674		X	Contrato suspendido
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN EL BARRIO LAS PALMAS EN SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	JULIO DE AVILA GOMEZ	SUPERVISOR: CRISTIAN CAÑON BERNAL	\$592.487.098	X		Se requiere adelantar el trámite de pagos pendientes y la liquidación del contrato
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN	CONSORCIO VIAS KAPCON 2025	CONSORCIO INTERPAVIMENTO S 2025	\$7.278.420.903		X	

Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS EN BARRIOS LEGALIZADOS Y SECTORES EN SAN ANDRÉS Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN VARIOS SECTORES DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA						
CONSTRUCCION, REHABILITACION, RECONSTRUCCIO N Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	CONSORCIO MEJORAMIENT O VIAL II	CONSORCIO INTERPAVIMENTO S 2025	\$13.899.000.513		X	
CONSTRUCCION DEL MUSEO DE LA CULTURA RAIZAL SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	CONSORCIO MUSEO DE LA CULTURA	CONSORCIO INTERMUSEO RAIZAL	\$3.407.772.787		X	
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU RA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINADRÉS ISLA	CONSORCIO CDM CULTURA SAI	CONSORCIO INTER CULTURAL CI	\$9.451.999.790		X	
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA OFICIAL EN SAN ANDRÉS ISLA	CONSORCIO ECI 2025	CONSORCIO MEJORAMIENTOS ISLEÑOS	\$5.019.640.249		X	
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU RA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA EN SAN ANDRÉS ISLAS	CONSORCIO LA GRANJA	CONSORCIO INTER GRANJA SAI	\$585.971.614		X	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE	CONSORCIO CDI SAN	JORGE RODRIGUEZ	\$1.327.698.441		X	Contrato suspendido a la

DESARROLLO INFANTIL - CDI, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	ANDRES	REINA				espera de solicitud de reinicio y modificadorio por parte del contratista e interventoria
CONSTRUCCIÓN DE LA IE ANTONIO SANTOS CEMED EN LA FASE 1 (BLOQUE A Y OTRAS OBRAS DE URBANISMO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	CONSORCIO IE SANTOS	CONSORCIO EDUCATIVO SAI	\$15.533.493.113		X	

5. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relación por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, de los valores presupuestales asignados a la secretaria de infraestructura, con sus respectivos porcentajes de ejecución financiera y de ejecución física, con respecto a las metas establecidas en el Plan de Acción Departamental el "Archipiélago Avanza 2024-2027".

Para la vigencia 2024 se logro un porcentaje de ejecución del presupuesto de la siguiente forma:

Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecucion Financiera	% Ejecución Física
\$48.572.557.066	\$21.460.224.689	44,18%	81,49%

Los recursos que no fueron presupuestalmente ejecutados obedecen a procesos contractuales a los cuales se les asignaron recursos pero que no pudieron ser terminados dentro de la vigencia 2024, contando con las debidas aprobaciones por parte de la Asamblea Departamental para el comprometimiento de vigencias futuras ordinarias, es importante tener en cuenta que durante la vigencia 2024 se llevó a cabo el proceso de aprobación y posterior homologación presupuestal del Plan de Desarrollo Departamental, "El Archipiélago Avanza 2024-2027", situación que afecto algunos de los procesos necesarios para la ejecución y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

Para la vigencia 2025 se logró un porcentaje de ejecución del presupuesto de la siguiente forma:

Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecucion Financiera	% Ejecución Física
\$55.537.386.066	\$38.048.828.788	68,51%	98,00%

Los recursos que no fueron presupuestalmente ejecutados obedecen a procesos contractuales a los cuales se les asignaron recursos pero que no pudieron ser terminados dentro de la vigencia 2025, contando con las debidas aprobaciones por parte de la Asamblea Departamental para el comprometimiento de vigencias futuras ordinarias.

6. OTROS CONTRATOS:

Para las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro se presenta la relación de contratos y modalidades de contratación diferentes a los contratos de obra pública anteriormente referenciados.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO CONTRACTUAL	Valor Ejecutado (Millones de Pesos)	ESTADO		OBSERVACIONES
			Ejecutado (X)	En Proceso (X)	
Contratación Directa Contrato Interadministrativo	DISEÑAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y FUENTES NO CONVENCIONALES EN EDIFICACIONES PÚBLICAS, AL IGUAL QUE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA EN INSTALACIONES A CARGO DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, REALIZAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUMULACIÓN BASADOS EN ION DE LITIO O ION DE LITIO DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS	\$7.456.531.774		X	Contrato pendiente de proceso de liquidación
Contratación Directa Contrato Interadministrativo	PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SIETE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS	\$4.599.634.750	X		Contrato terminado y ejecutado
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$525.915.181		X	Contrato suspendido a la espera de solicitud de reinicio.
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,	\$6.866.980.792		X	

	FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA				
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$659.812.413		X	Contrato suspendido a la espera de solicitud de reinicio.
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$956.191.790		X	Contrato suspendido a la espera de solicitud de reinicio.
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA MORRIS LANDING EN SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$825.356.272		X	
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN SAN ANDRES,			X	

	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA				
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS	\$212.373.260		Contrato suspendido a la espera de solicitud de reinicio y modificatorio por parte del contratista e interventoria	Contrato suspendido a la espera de solicitud de reinicio.
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS EN BARRIOS LEGALIZADOS Y SECTORES EN SAN ANDRÉS Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN VARIOS SECTORES DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$2.374.113.003		X	
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO DE LA CULTURA RAIZAL SAN ANDRES DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$335.493.096		X	Contrato suspendido a la espera de solicitud de reinicio.
Contratación Directa Contrato Interadministrativo	CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGOS EN EL SECTOR DE SOUND BAY AFECTADO POR PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN SAN ANDRÉS ISLA, Y OTRAS ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LA PÉRDIDA DE PLAYAS Y LÍNEA DE COSTA Y SU RECUPERACIÓN	\$18.526.000.000		X	Pendiente el traslado de recursos por valor de \$6.000.000.000, de acuerdo al modificatorio No. 003 del contraato

Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$812.011.766		X	
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL EN SAN ANDRES ISLA	\$495.000.000		X	
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA EN SAN ANDRÉS ISLAS	\$585.971.614		X	
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$121.359.109		X	
Contratación Directa Contrato Interadministrativo	CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE FAMILIAS RAIZALES EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLA	\$36.700.000.000		X	
Contratación Directa Contrato	CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA	\$2.911.084.800		X	

Interadministrativo	REALIZACIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA ASIGNACION DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO NACIONAL "CAMBIA MI CASA" Y DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.041 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA Y EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA				
Concurso de Méritos Abierto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA IE ANTONIO SANTOS CEMED EN LA FASE 1 (BLOQUE A Y OTRAS OBRAS DE URBANISMO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	\$1.330.000.000		X	
Contratación Directa Contrato Interadministrativo	REALIZAR EL AVALUO COMERCIAL DE 10 PREDIOS CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO	\$74.928.000	X		
Mínima Cuantía	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACOMETIDA DE RED ELECTRICA DE LA ILUMINACION Y CONSTRUCCION DE TRES (3) CAJAS DE REGISTRO EN EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA	\$78.864.760	X		
Mínima Cuantía	ADECUACION Y MANTENIMIENTO CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$75.636.730	X		
Mínima Cuantía	REALIZAR EL REPLAZO DE LAS TAPAS EN CONCRETO DE REGISTRO EN ANDENES DE ÁREAS PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y SANTA CATALINA -	76.824.881	X		

	SAN ANDRÉS ISLA				
Minima Cuantía	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y BORDILLOS EN ZONAS PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	75.562.489	X		

7. OBRAS INCONCLUSAS:

NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO CONTRATO
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, rehabilitación y mejoramiento construcción de drenaje pluvial, instalación de redes de alumbrado	1600
Realización del dragado de profundización del canal de acceso al puerto de san Andrés isla	1576
Construcción y adecuación cancha alterna estadio de futbol sector Black Dog san Andrés islas	1877
Construcción y dotación de un megacolegio CEMED ANTONIA SANTOS en el sector de san Luis de san Andrés islas	1341
Construcción de las obras de urbanismo y espacio público del parque recreo deportivo "TROPICAL PARK" en san Andrés y providencia islas	1865
Rehabilitación y mantenimiento de las vías priorizadas en el plan vial departamental en san Andrés isla (vías internas barrio los corales)	1880
Reconstrucción y dotación del SUNRISE PARK en la isla de san Andrés	1881
Construcción y adecuación de infraestructura para la atención a la primera infancia en san Andrés islas (adecuación centro de desarrollo infantil San Francisco Javier)	1882
Reconstrucción y ampliación de la institución educativa Flowers Hill en san Andrés islas	1883
Construcción_ adecuación y dotación de oficinas_ edificios y espacios públicos del departamento archipiélago	1100
Construcción del muelle turístico (Jhonny Cay) de los lancheros en san Andrés isla	2151540
Adecuación y mantenimiento cancha alterna coliseo de san Luis en san Andrés islas.	1842

8. REPORTES A CARGO DE LA SECRETARIA

NOMBRE DEL REPORTE	PERIODICIDAD
Ministerio de Transporte – Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina	Semestral
SIA – Observa CGR	Mensual
DANE - IPOC	Semestral
Matriz Obras Inconclusas	Anual
APPUI	Mensual
Seguimiento Plan de Desarrollo	Trimestral

9. ACTUACIONES U ACTIVIDADES PENDIENTES O URGENTES

De acuerdo a lo establecido en los puntos referentes a los contratos de OBRAS PÚBLICAS y OTROS CONTRATOS, en la fila de observaciones se deben revisar y procurar dar continuidad hasta la entrega, recibo y liquidación de los mismos con el fin de evitar que se conviertan en obras inconclusas.

Se requiere la destinación de los recursos necesarios para la reparación, mantenimiento, puesta en funcionamiento o reposición de maquinaria pesada básica para la atención en caso de desastres y para el mantenimiento y operación de la red de alcantarillado pluvial de la isla, como son el equipo VACTOR y la Retroexcavadora Caterpillar 416E.

Se requiere mantener el buen estado y correcto funcionamiento de los equipos de bombeo ubicados en las Estaciones elevadoras del sistema de alcantarillado pluvial de la Isla, en ese orden de ideas se deberá propender por el levantamiento de la información real en dimensiones, diámetros, trazado y caudales de toda la red de alcantarillado pluvial de la Isla, con el fin de contar con información actualizada que permita a la Secretaría poder tomar decisiones inmediatas y en tiempo real, así como la proyección de futuras ampliaciones, acordes con el crecimiento población de la Isla.

Se requiere continuar con las actividades de limpieza periodica de las redes de alcantarillado pluvial, que permitan preparar a los diferentes sectores de la Isla para la época de ocurrencia de fuertes lluvias o épocas de huracanes.

Se requiere la presentación ante el Ministerio de Transporte – Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina de los proyectos encaminados a la aprobación de los recurso provenientes de este Fondo, los cuales deben ser invertidos en la Infraestructura Vial del Departamento.

Dentro de las obligaciones de la Secretaria de Infraestructura, está el seguimiento al contrato de concesión portuaria No. 189 de 2004, delegación que requiere el apoyo financiero, jurídico y de operación, toda vez que los profesionales adscritos a la Secretaria de Infraestructura no poseen los conocimientos especializados para apoyar a la Secretaria en la supervisión de los temas descritos anteriormente.

Teniendo en cuenta que en la Secretaria de infraestructura reposan expedientes contractuales de vigencias anteriores sobre los cuales las entidades de control realizan consultas sobre investigaciones de orden Fiscal, Disciplinario y Fiscal vigentes a la fecha, se debe procurar por organizar estos expedientes aplicando las normas archivísticas vigentes, de manera que se pueda garantizar su disponibilidad y protección tanto de manera física, como digital, aplicando el tiempo de retención estipulado en los normas de archivo aplicables a cada caso.

Se recomienda propender por realizar una lista de insumos actualizada que permita contar con una base de datos de análisis de precios unitarios como base de los presupuestos oficiales que se realicen por parte de los funcionarios de la Secretaria de Infraestructura.

Se recomienda fortalecer el personal adscrito a la Secretaria de Infraestructura, con un profesional en el área del Derecho y un profesional en áreas como administración de empresas, finanzas o contaduría, con el fin de que apoyen en el desarrollo del ejercicio de supervisión y manejo de los recursos asignados en el presupuesto para cada una de las

vigencias, así mismo personal de planta en cualquiera de las modalidades que permitan la continuidad en las actividades de limpieza, mantenimiento y operación de las redes de alcantarillado pluvial en todos sus componentes.

Los archivos digitales podrán ser verificados y descargados del siguiente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1AjalmpvKM8EGPqHtjOWAHTsnbvArxIU?usp=sharing>

10. FIRMAS:



CRISTIAN FERNANDO CAÑÓN BERNAL
C.C. 80.062.593
FUNCIONARIO SALIENTE

Copia: Jefatura de Control Interno.

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005.